

Ordem de Serviço nº 28769 Data: 14/05/2024 00:00

Cliente: SOCICAM - BELÉM Razão Social: SPE NOVO NORTE

AEROPORTOS S.A

CNPJ: 48.710.127/0001-20

Endereços: Avenida Júlio César, / - Val-de-Cães - / Belém, PA

Responsável: LUCIANO FURTADO

Contato:

Descrição:

Comentários:

Não foram transferidos produtos nesta visita.

Fotos:




Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 1 Foto 2

Foto 3



Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 5


Foto da Galeria

Foto 6

Gerador de raios-x

Classe: 8

Modelo:Numero: X-0000000
Feixe ligado Status: 1
Configurar Alta Voltagem: 160.00 kV
Configurar Currente: 0.75 mA
Alta Voltagem: 160.10 kV
Currente: 0.76 mA






Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 9







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 10

Foto 11

Foto 12







Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto da Galeria

Foto 13 Foto 14 Foto 15

Comentários das Fotos:

- 1. Sem descrição
- 2. Sem descrição
- 3. Sem descrição
- 4. Sem descrição
- 5. Sem descrição
- 6. Sem descrição
- 7. Sem descrição
- 8. Sem descrição
- 9. Sem descrição
- 10. A necessidade da troca.
- 11. Sem descrição
- 12. Antes da Limpeza
- 13. Sem descrição
- 14. Depois da Limpeza
- 15. Sem descrição

Formulários 1.0:

EQUIPAMENTOS BAIXA ENERGIA - Status: respondido

INFORMAÇÕES DA MÁQUINA:

MODELO: CX6040BI

NUMERO DE SERIE: 00604010010098

MARCA: Nuctech

1 - INSPEÇÃO INICIAL

ABERTURA DO EQUIPAMENTO: - Sim

MOTIVO DA VISITA: - Preventiva **LOCAL DE INSTALAÇÃO:** - Bom

INSTALAÇÃO ELÉTRICA ADEQUADA: - Sim

ATERRAMENTO INSTALADO: - Sim V - VOLTAGEM DE REDE AC: 220

V - EQUIPAMENTO LIGADO NO-BREAK: - Sim

VOLTAGEM SAÍDA NO-BREAK: 219

TECLADO CONSERVADO E FIXAÇÃO: - Sim

RELATÓRIO DE ERROS: - Sim

TESTE INICIAL DE FUNCIONAMENTO: - Sim

EQUIPAMENTO - Baixa

VERIFICADO POSICIONAMENTO E NIVELAMENTO: - Sim

2 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO

VERIFICAÇÃO INTERNA E EXTERNA: - Sim

VERIFICAÇÃO MECÂNICA: - Sim

CAIXA DAS PLACAS DETECTORAS: - Sim

ROLETES E MOTOR: - Sim BARREIRA DE LUZ: - Sim MONITOR: - Sim CORTINAS: - Sim

TAMPAS DE ACESSO E CARENAGEM: - Sim

3 - VERIFICAÇÕES FINAIS

BOTÕES DE EMERGÊNCIA: - Sim FUNÇÕES DE DIAGNÓSTICOS: - Sim CORREIA TRANSPORTADORA: - Sim CALIBRAÇÃO DETECTOR LINE: - Sim CALIBRAÇÃO CORPOS 1 E 2: - Sim LINE SCOPE OFFSET (RX OFF): - Sim

LINE SCOPE OFFSET RX FULL (RX ON): - Sim

TESTE CONTINUO 10 MINUTOS: - Sim

ARQUIVOS DE IMAGEM FUNCIONANDO: - Sim

RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO: - Sim

4 - VALORES DO GERADOR VIA SOFTWARE

RX ON - MA - CORRENTE AQUECIMENTO: 160.00 RX OFF - MA - CORRENTE AQUECIMENTO: 160.00

UA - CORRENTE ANODO: 0.76 KV - ALTA VOLTAGEM POS: 0.76 KV - ALTA VOLTAGEM NEG: 0.75

5 - VALORES DO GERADOR VIA UNIDADE DE CONTROLE (TENSÃO)

V - RX ON - CORRENTE AQUECIMENTO: 160.10 V - RX OFF - CORRENTE AQUECIMENTO: 160.00

V - CORRENTE ANODO: 0.76 V - ALTA VOLTAGEM: 160.10

VERIFICAÇÃO CHAVE SERVICE OFF: - Sim

TESTE FUNCIONAL FINAL: - Sim

CARACTERÍSTICAS DE RADIOPROTEÇÃO MODIFICADAS: - Sim

OBS:

SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO: - Operante

PRECISA DE PROPOSTA? - Sim

COMENTARIOS: Foi feito manutenção preventiva conforme procedimento da Techscan e o plano da

Socicam.

E necessário proposta para cortinha plubifera.

Documento: 658.814.352-49 - Assinatura de: Fernanda Monteiro Pereira